

# 2021 年伊利现代智慧健康谷项目（征拆） 绩效评价简版报告

评价机构：内蒙古易事达项目管理有限责任公司

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目内容 .....	1
(二) 资金投入及使用情况 .....	1
(三) 项目绩效目标 .....	2
二、简述绩效评价工作开展情况 .....	2
三、综合评价分析情况及评价结论 .....	2
四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	3
(一) 主要经验及做法 .....	3
(二) 存在问题及原因分析 .....	3
五、有关建议 .....	4
(一) 提高预算编制的科学性、准确性，全面优化预算管理 ..	4
(二) 加强绩效管理，重视评价结果运用 .....	4
(三) 加强项目全过程管理，推动项目管理提质增效 .....	4
(四) 强化社会监督 .....	5

# 2021 年伊利现代智慧健康谷项目绩效评价简版报告

## 一、基本情况

### （一）项目内容

项目内容为 2021 年伊利现代智慧健康谷耕地占用税、购买建设用地增减挂钩指标、伊利健康谷征拆费用、电力改迁项目经费等。

### （二）资金投入及使用情况

项目资金投入合计 40,000.00 万元。其中：2021 年 8 月 19 日，《关于下达伊利现代智慧健康谷资金的通知》（呼财预指〔2021〕56 号）下达财政资金 10,000.00 万元；2021 年 10 月 28 日，《关于下达 2021 年自治区政府新增一般债券补助资金的通知》（呼财预指〔2021〕74 号）下达财政资金 20,000.00 万元；2021 年 11 月 1 日，《呼和浩特市财政局关于下达 2021 年自治区政府新增一般债券补助资金的通知》（呼财预指〔2021〕72 号）下达财政资金 10,000.00 万元。

截至评价基准日 2021 年 12 月 31 日，专项资金预算 10,000.00 万元；2021 年新增一般债券资金 30,000.00 万元；；伊利现代智慧健康谷项目资金共计 40,000.00 万元。其中到位资金 40,000.00 万元，已支出资金 36193.32 万元，用于伊利现代智慧健康谷新华大街西延工程和鄂尔多斯西街拓宽

工程征拆及伊利现代智慧健康谷项目的建设。

### **(三) 项目绩效目标**

未见项目绩效目标。

## **二、简述绩效评价工作开展情况**

第一，根据绩效评价的基本原理、原则和行业标准、内部规定，评价工作组遵循完整性、可行性、重要性和可比性原则，在我公司前期对本项目充分调研的基础上，按照逻辑分析法设置了符合伊利现代智慧健康谷项目特点的个性化指标体系。

第二，通过了解本项目特点和前期调研情况，对项目组人员进行了职责划分，与项目实施单位负责人进行详细沟通。以项目绩效评价指标体系为主要判定依据，结合项目实施单位提交的佐证材料，对项目绩效评价指标逐项进行评判，专家对绩效实现情况进行综合分析评价，出具评价意见，确定评价结果等级，撰写绩效评价报告初稿；

第三，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，在规定的时间内向自治区财政厅和第三方监管机构提交绩效评价报告。

## **三、综合评价情况及评价结论**

依据财政部《关于印发地方政府一般债务预算管理办法》（财预〔2016〕154号）、《内蒙古自治区政府债券资金管理办法》（内政发〔2020〕23号）及自治区人民政府办公厅《内

《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）和《呼和浩特市人民政府办公室关于印发〈呼和浩特市预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（呼政办字〔2020〕77号）文件，评价工作组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对伊利现代智慧健康谷项目绩效进行客观公正地评价，本项目总得分71.78分，评价结果为“中”。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **（一）主要经验及做法**

伊利健康谷从一片不毛之地发展为集聚世界奶业顶尖水平生产基地的现代化园区，离不开地方政府高度重视。

市、旗两级不断加大招商引资力度，伊利集团充分发挥龙头企业带动作用，政企通力合作，调动各方资源，不断建链、强链、补链、延链，通过“以商招商、以企引企”，吸引上下游产业链项目落地。进一步提升园区承载能力，保障项目落地和企业发展在水、电、路、汽、暖等方面需求，满足产业工人和居民生活。

##### **（二）存在问题及原因分析**

1. 资金绩效目标不明确；
2. 专项资金分配依据不充分，预算执行率较低；
3. 部分资金使用不规范；
4. 征拆程序不规范，群众满意度不高；

5. 征拆任务设置不科学，未按期完成；
6. 未建立相应的管理制度，档案管理不规范。

## 五、有关建议

### **（一）提高预算编制的科学性、准确性，全面优化预算管理**

1. 科学编制预算，严格执行预算；
2. 规范预算资金使用；
3. 加强预算支出管理；
4. 完善预算管理工作机制。

### **（二）加强绩效管理，重视评价结果运用**

1. 建立预算绩效管理机制；
2. 加强绩效目标管理；
3. 加强绩效过程监控；
4. 重视评估结果应用。

### **（三）加强项目全过程管理，推动项目管理提质增效。**

1. 完善项目管理机制，加快推进项目实施进度；
2. 坚持项目规划引领作用；
3. 规范土地转用征收及收储流程；
4. 加强城镇建设用地储备；
5. 加强事前论证与评估，提高项目决策科学性；
6. 强化项目监督管理；
7. 严格做好项目档案工作。

#### (四) 强化社会监督

内蒙古易事达项目管理有限责任公司